



OBRA:

“ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES MÓDULOS SANITARIOS”

UBICACIÓN:

A instalar en el predio de la cancha de Hockey ubicada entre calle Ramón Piro Flores y calle Coirón, Distrito Cordón del Plata. DEPARTAMENTO DE TUPUNGATO.

LICITACIÓN PÚBLICA N° 10 /2.023 - EXPTE. N° EG - 593 - 2.023

CIRCULAR N°2

La presente Circular, tiene por objeto comunicar que en la LICITACIÓN PÚBLICA N°10/2.023, EXPTE N°EG - 593 - 2.023, referente a la “**ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES MÓDULOS SANITARIOS**” en el **PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES TÉCNICAS**, donde dice

1. MODULO N°1

Sanitarios y Vestuarios Jugadores Locales

Diseño según proyecto, conformado por 2 modulos contenedor 40' hermanados,

- Estructura de piso: Base Niveladora + carpeta de cemento,

2. MODULO N°2

Sanitarios y Vestuarios Jugadores Locales

Diseño según proyecto, conformado por 2 modulos contenedor 40' hermanados,

- Estructura de piso: Base Niveladora + carpeta de cemento,

3. MODULO N°3

Sanitarios Publico Masculino / Sanitarios Publico Femenino

Diseño según proyecto, conformados por 1 modulos contenedor 40',

- Estructura de piso: Base Niveladora + carpeta de cemento,

debe decir:

1. MODULO N°1

Sanitarios y Vestuarios Jugadores Locales


Diseño según proyecto, conformado por 2 modulos contenedor 40' hermanados,

- Estructura de piso: En el interior del Contenedor, sobre el entablonado existente, se deberá colocar placa cementicia 10mm atornillada al mismo. El piso se colocara con pegamento para placa tipo MAPPEI o superior.

2. MODULO N°2

Sanitarios y Vestuarios Jugadores Locales

Diseño según proyecto, conformado por 2 modulos contenedor 40' hermanados,



- Estructura de piso: En el interior del Contenedor, sobre el entablonado existente, se deberá colocar placa cementicia 10mm atornillada al mismo. El piso se colocara con pegamento para placa tipo MAPPEI o superior.

3. MODULO N°3

Sanitarios y Vestuarios Jugadores Locales

Diseño según proyecto, conformado por 2 modulos contenedor 40' hermanados,

- Estructura de piso: En el interior del Contenedor, sobre el entablonado existente, se deberá colocar placa cementicia 10mm atornillada al mismo. El piso se colocara con pegamento para placa tipo MAPPEI o superior.

Ademas se especifica que toda abertura Ventana de aluminio, debe contar con vidrio laminado 3+3 y rejas

